



REGIONE SICILIANA

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

C.F. 93079890872

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12/09/2017)

giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Delibera di Giunta n. 435 del 27/12/2016: P.S.R. Sicilia 2014/2020 -
- Condizionalità ex ante P5.2 "Settore delle risorse idriche"
Delibera del Commissario Straordinario n. 148 del 01/12/2016

**LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI MISURATORI DI PORTATA
NELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA CONSORTILE
LOTTO 1: APPARATI DI MISURA DI I LIVELLO, IN TESTA AI CANALI
DI "Q. 102,50", "Q. 100" E "Q. 56 DESTRA SIMETO"
- PROGETTO ESECUTIVO -**

ELABORATO 5 DI 7

CRONOPROGRAMMA

IL R.U.P. – PROGETTISTA – C.S.P.
(Dott. Ing. Francesco Fanciulli)

Francesco Fanciulli

IL VERIFICATORE
(Dott. Ing. Massimo Paterna)
Massimo Paterna
(25/01/2018)

Data:
15/01/2018

Approvazione:
Determina del Direttore
Generale n. 29
del 06/02/2018

SI CONSIDERA IL TEMPO CONTRATTUALE - 120 GIORNI - SUDDIVISO IN 17 SETTIMANE.

LEGENDA:

LAVORAZIONE A: APPARATO DI SOSTEGNO STRUMENTO, BARRIERA ANTI INTRUSIONE, ARMADIO METALLICO;

LAVORAZIONE B: MISURATORE DI PORTATA, BATTERIA ERMETICA, RTU E ARMADIO DI CONTENIMENTO

LAVORAZIONE C: AMPLIAMENTO SOFTWARE SCADA CENTRALE .

LAVORAZIONE D: PROVE E COLLAUDI, MESSA A PUNTO DEFINITIVA

I NUMERI RAPPRESENTANO LA PRODUZIONE CONTABILE IN PERCENTUALE (V. ART. 2.1 DEL C.S.A.)

CANALE	LAV.	SETTIMANA																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Q. 102,50	A	ORDINATIVI					2,87															
	B												92,87									
	C													4,26								
Q. 100	A								10,79													
	B													85,30								
	C														3,91							
Q. 56 DX	A										21,99											
	B														74,59							
	C																3,42					
																		D				